

Réfections de tables pour la salle de conférence «L» (rapport réalisé le 2011-12-03)

Conformément aux décisions du comité ASRO d'investir pour offrir à ses usagers de nouvelles tables de conférence plus adaptées aux séances qui se déroulent dans la salle «L», on a entrepris de réhabiliter les plateaux des 9 tables récupérées au parti socialiste lorsque celui-ci quitta l'avenue Luzerna pour la rue des Voisins (le transport par les BUP a été effectué et payé en 2007).

Ci-dessous une vue des anciennes tables «bleues», puis une vue des tables «blanches» réhabilitées.



Etape 01

Démonter les pieds, puis transporter les tables à travailler du corridor du 3e Terreaux-du-Temple au rez, charger les tables sur un véhicule et les descendre dans l'atelier.

Etape 02

Après avoir arraché l'ancien recouvrement de Fornica, ainsi que les clous qui avaient été plantés à travers parce que certains angles s'étaient décollés, décapager à chaud des plateaux de façon à économiser sur la facture de l'entreprise qui reposera une nouvelle couverture.



Etape 03

Après avoir soigneusement décollé les baguettes qui flottaient, commandé le nombre de mètres linéaires suffisants pour en fabriquer de nouvelles et aller les chercher, il a fallu poncer les bords de chaque plateau pour permettre un encollage sûr.

Etape 04

Il a fallu ensuite, débiter aux mesures exactes chaque baguette à remplacer + encoller l'une après l'autre sur les deux faces. Le temps de prise est d'au minimum trois heures = chaque côté encollé un soir à près l'autre.

Etape 05

Lors de la mise en presse des baguettes, il a fallu veiller à l'affleurement en dessous du plateau (fabrication d'un gabarit) et perçer + fraiser les baguettes à chaque angle pour solidariser la pièce avec le plateau au moyen de 4 vis.



Etape 06

Après avoir recollé les 15 baguettes neuves sur les 9 tables, ponçage soigneux des bords et du dessous des plateaux avant la pose d'un traitement de protection pour le bois sur tout le pourtour de chaque table ainsi que sur la face inférieure - afin de diminuer autant que faire se peut l'influence des différences d'hydrométrie sur le produit fini. Deux couches de lasure SIKENS = 16 heures d'attente entre les couches et 6 heures avant de pouvoir les toucher sans risque de laisser des traces. Nettoyage des pinceaux à la fin de chaque couche.



Etape 07

Ces travaux de bases étant terminés, il fallut prendre rendez-vous avec la menuiserie pour convenir du matériau de recouvrement des plateaux et du mode opératoire. On a choisi un équivalent au Formica, fabriqué en Suisse et d'une «bonne» épaisseur (1,6mm) pour garantir la meilleure résistance à l'usage. Il fut convenu que la menuiserie ne défoncerait pas les plateaux entre les baguettes, mais ponçerait chacun + encollerait le recouvrement + finalement procéderait à un fraisage du pourtour sur un millimètre (afin d'éviter l'éclatement du recouvrement en cas de choc latéral).

Etape 08

Evacuation des déchets dans les bennes de la Voirie Ville de Genève près de la route des Jeunes.

Etape 09

Charger les tables dans un véhicule et les apporter à la menuiserie Fragnière à Chêne-Bougeries. Effectuer le paiement et aller recharger les tables pour les apporter aux Terreaux-du-Temple 6, troisième étage.

Etape 10

Nettoyage des 18 pieds de table à l'acétone pour enlever les sotchs, puis à l'eau savonneuse et séchage au chiffon de toutes les surfaces. Aller acheter 3 embouts en plastic noir pour remplacer ceux qui avaient disparus ou défectueux.



Etape 11

Repérage et fixation des deux pieds sous chaque table avec de nouvelles vis TORX plus résistantes.



Etape 12

Pliage des 11 tables «bleues» dans la grande salle et transport de celles-ci dans la descente d'escalier sur le palier du 3e étage.

Récurrage du sol de la salle de conférence.

Etape 13

Nettoyage de chaque plateau des tables «bleues» dessus et dessous, enlever les scotchs et les chwingums séchés = mandat a été donné à Diana de tenter de les vendre sur e-Bay.

Entreposage de celles-ci sur le bureau de réserve qui se trouve sur le palier.

Installation des tables «blanches» et des chaises.

Etape 14

Création d'un mode d'emploi et de disposition des tables en deux variantes permettant d'accueillir 21 ou 30 personnes, avec affichage et distribution aux membres ASRO.

